

2023年张家川县职业技术教育中心扩容 提升建设项目专项债券绩效自评报告

一、基本情况

随着我国社会经济的不断发展以及科技技术的不断创新，国家加强职业教育的发展已经成为当务之急。我县职业技术教育中心目前的办学条件还远未达到国家要求，为实现学校达到县级标准化职业学校验收目的和解决学生的住宿、生活问题，扩大学校办学规模，提升县域职业学校的办学水平，我县2023年实施张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目。为充分发挥专项债券使用效益，现将张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目实施情况总结如下：

（一）项目基本情况。

按照《甘肃省财政厅关于下达2023年第二批新增债券额度的通知》（甘财预〔2023〕64号）文件精神，张家川县财政局将2023年甘肃省专项债券（二十九期）资金3000万元转贷给张家川县教育局用于实施张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目。

张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目分两期进行建设，主要建设内容为：一期新建学生宿舍楼一栋，建筑面积4500m²；二期新修室外工程（换热站、校园绿化、铁艺围墙、仿古四角凉亭、室外构筑物及管道土方、铺设校园

沥青道路、仿古砖、硅PU篮球场、花岗岩路缘石、敷设室外给排水管网、室外暖网等)、运动场(室外给排水管网及暖网1项、室外电网1项、操场仿古压印地坪、人工草坪、塑胶跑道、操场硅PU铺设、排水渠、操场砌筑树池边、花岗岩路缘石、操场绿化种植)、维修改造(教学楼屋面防水(含拆除)、外墙保温、外墙真石漆、室内粉刷、更换门窗(含拆除)、暖网改造;宿舍楼屋面防水、外墙保温、外请真石漆、室外粉刷、暖网改造、食堂屋面防水、屋面改造、外墙保温等)。

(二) 项目实施情况。

2023年9月14日一期学生宿舍楼4500m²开工建设,目前,该工程已完工,正在申请竣工验收;2024年4月10日二期运动场及附属工程开工建设,2025年4月10日完工,目前正在完善附属设施。

(三) 绩效目标情况。

张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目按期高质量完成绩效目标任务。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的。

运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2023年专项债券支出进行评价,以反映项目资金的绩效。通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,优化财政支出结构。

(二) 绩效自评工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 成立领导小组，对项目进行公示。

2. 组织实施。由教育局项目办审核拨款进度，财务审计股实施支付。

3. 分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则。绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及其他相关原则。

绩效评价指标体系。绩效评价体系包括项目立项、投入、传出和效果实现情况四个部分。

绩效评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

三、专项债券管理及使用情况

(一) 项目资金投入情况。

张家川县财政局向张家川县教育局转贷 3000 万元专项债券用于实施张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目。

(二) 项目资金支付情况。

张家川县教育局按照项目进度已将专项债券 2876 万元拨付到位。

四、专项债券绩效效益自评情况分析

2023年，张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目当年财政拨款3000万元，截止2024年八月份按照项目进度支出2876万元，执行率95.87%。通过自评，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出执行情况。

张家川县教育局分别于2024年1月31日、2024年5月15日支出专项债券资金500万元、40万元用于支付张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目（宿舍楼）工程款。于2024年4月9日支出738万元专项债券用于支付张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目（运动场及附属）预付款；于2024年5月31日、2024年7月2日支出738万元、860万元专项债券用于支付张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目（运动场及附属）工程款。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本完成总体绩效目标，资金使用和项目建设进度相匹配，资金保障到位，不存在资金脱节情况，满足项目建设需要，及时支付各项工程款项，有效保障工程款等大额资金支出，为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。

（三）各项指标完成情况分析。

1所学校受益，新建学生宿舍楼1栋，工程质量合格率100%，按期完成项目建设任务，资金在规定时间内100%支付到位；改善教育教学环境，舒适度满意；带动当地产业发展及人员就业；家长和学生满意度高。

（四）主要经验及做法、存在的问题。

一是做好项目上报、公示；二是精准规范资金使用，加强项目建设管理，加快项目建设力度和资金支付制度；三是及时将资金拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目最终评分为 98 分，总体评价为“优”。

六、其他需要说明的问题

经各级部门的审计和财政监督，提出应当对专项债券“国库集中支付凭证”中的“用途”一栏填写时更加精准。

张家川县教育局将在今后继续完善绩效监管体系，应支尽支，保障专项债券资金使用效率。

附件：张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目						
主管部门					实施单位	张家川回族自治县教育局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新建宿舍楼，扩大学校的办学规模，增加学位数量900人；改善办学条件；增强学校特色。				宿舍楼完工，扩大了学校的办学规模，增加学位数量900人，改善了办学条件；增强了学校特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加学位数量	900人	900人	10	10	
		质量指标	建筑工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目进度（宿舍楼完工）	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后学校经济效益	240万元/年	240万元/年	5	5	
		社会效益指标	推动当地教育事业的发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	学校绿化面积、植被	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	教育教学效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

