

# 2023年张家川县南城社区幼儿园建设项目 专项债券绩效自评报告

## 一、基本情况

随着城镇化进程的加快和群众对高质量教育的需求，根据省、市有关文件精神，结合张家川县学前教育项目规划，围绕改善学前教育办学条件的指导方针，我县2023年实施张家川县南城社区幼儿园建设项目。为进一步优化城区幼儿园的布局调整和壮大学前教育资源，充分发挥专项债券使用效益，现将张家川县南城社区幼儿园建设项目专项债券绩效情况总结如下：

### （一）项目基本情况。

项目名称：张家川县南城社区幼儿园建设项目

资金来源：中央、省市级专项债券资金和学前教育专项资金共同解决。

总投资额：4300万元，其中专项债券资金额度1150万元。

主要建设内容：新建园舍6600平方米，其中活动楼3800平方米，综合楼2800平方米；配套建设室外附属工程及购置保教具。

### （二）项目实施情况。

2023年9月6日项目开工建设，2024年12月31日项

目完工；运营期为 2025 年 8 月 25 日至 2042 年 8 月 24 日。  
目前，活动楼主体完工，正在装饰安装。

### （三）绩效目标情况。

项目总体建设目标为：新建活动楼 3800 平方米；新建综合楼 2800 平方米；完成室外附属工程及购置保教具；加快实施“十四五”学前教育行动计划，学前三年毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加。

2023 年度目标为：新建活动楼 3800 平方米。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的。

运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年专项债券支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

### （二）绩效自评工作过程。

1. 成立领导小组，对项目进行公示。2. 组织实施。由教育局项目办审核拨款进度，财务审计股实施支付。3. 分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

### （三）绩效评价框架。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及其他相关原则。绩效评价体系包括项目立项、投入、传出和效果实

现情况四个部分。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

### 三、专项债券管理及使用情况

#### （一）项目资金投入情况。

张家川县财政局将甘肃省政府专项债券（五期）资金 1150 万元转贷给张家川县教育局用于实施张家川县南城社区幼儿园建设项目。

#### （二）项目资金支付情况。

张家川县教育局按照项目进度已将专项债券 1150 万元全部拨付到位。

### 四、专项债券绩效效益自评情况分析

2023 年，张家川县南城社区幼儿园建设项目当年财政拨款 1150 万元，全年支出 1150 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

#### （一）项目支出执行情况。

张家川县教育局分别于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 9 月 25 日支出专项债券资金 686 万元、464 万元用于支付张家川县南城社区幼儿园建设项目工程款。

#### （二）绩效目标完成情况分析。

完成 2023 年度绩效目标，资金执行率 100%，资金使用和项目建设进度相匹配，资金保障到位，不存在资金脱节情况，满足项目建设需要，及时支付各项工程款项，有效保障工程款等大额资金支出，为项目的顺利开展和按时完成建设

任务提供有力保障。

### （三）各项指标完成情况分析。

1 所学校受益，新建活动楼 1 栋，新建消防水池及泵房一座。工程质量合格率 100%，按期完成项目建设任务，资金在规定时间内 100%支付到位；改善教育教学环境，舒适度满意；带动当地产业发展及人员就业；家长和学生满意度高。

### （四）主要经验及做法、存在的问题。

一是做好项目上报、公示；二是精准规范资金使用，加强项目建设管理，加快项目建设力度和资金支付制度；三是及时将资金拨付到位。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

张家川县南城社区幼儿园建设项目最终评分为 98 分，总体评价为“优”。

## 六、其他需要说明的问题

经各级部门的审计和财政监督，提出应当对专项债券“国库集中支付凭证”中的“用途”一栏填写时更加精准。张家川县教育局将在今后继续完善绩效监管体系，保障专项债券资金使用效率。

附件：张家川县南城社区幼儿园建设项目项目支出绩效自评表



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张家川县南城社区幼儿园建设项目						
主管部门					实施单位			张家川回族自治县教育局
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建幼儿活动楼3800平方米。				新建幼儿活动楼3800平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设形成资产实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	新建园舍质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设进度及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	1150万元	1150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	430万元	430万元	5	5	
		社会效益指标	受益学生数量	630人	630人	2.5	2.5	
			收益教职工人数	50人	50人	2.5	2.5	
		生态效益指标	促进生态环境改善	≥95%	≥95%	6	6	
			改善校园文化环境	提高	提高	4	4	
	可持续影响指标	学前教育办学条件, 学前三年毛入园率	提升	提升	6	6		
		对学生健康成长的影响, 普惠性学前教育资源占有率	提升	提升	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					90	90	

