

张家川县张家川镇备用水源井保障项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	张家川县张家川镇备用水源井保障项目		
	评价年度	2024年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	张家川回族自治县财政局	评价机构名称	甘肃诚信盛资产评估事务所
	评价对象名称	张家川县张家川镇备用水源井保障项目		
实施目的	通过项目的实施，能够有效解决张家川城区供水出现饮用水困难，保证群众正常的用水需求等问题，改善群众生产生活环境，提高群众生活质量。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	832万元	实际到位资金	832万元
	其中：中央财政	89.97万元	其中：中央财政	89.97万元
	省级财政	73.20万元	省级财政	73.20万元
	划债资金	10万元	划债资金	10万元
	实际支出资金	808.2万元	结转结余资金	23.80万元
	预算执行率	97%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	<p>(1)水源：新建机井7眼(2)泵站控制室：新建泵站控制室7座，单体建筑面积12m²。(3)输(上)水管道：机井至水厂输(上)水管总长5425m。(4)管网附属设施：新建各类阀门井共15座，C20砼镇墩20个共5.0m³，管线标志桩35个。(5)砼路面切除并恢复1处，长30m，宽0.6m，共18m²。(6)穿钢筋混凝土排洪渠段埋设PED125管4m。穿河段埋设PED125管36m，拆除重建M10浆砌块石堤防6m。(7)新建工程标志碑1座，位于项目区的刘家村。(8)输配电线路：10kv输电线路0.3km，0.4kv配电线路(地理电缆)1.2km。(9)永久占地0.63亩，临时占地13.33亩。(10)临时工程：开挖导流槽20m³，临时施工道路整修2.0km，临时房屋50m²，仓库50m²。</p>
---------------	--

三、评价基本情况

评价范围	张家川县张家川镇备用水源井保障项目所涉及的资金及效益情况。
-------------	-------------------------------

评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》； 3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》； 4. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 5. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）； 6. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 7. 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》； 8. 《张家川县发展和改革委员会关于张家川县龙山片区集中供热建设项目可行性研究报告的批复》（张发改〔2024〕302号）； 9. 《张家川县住房和城乡建设局张家川县龙山片区集中供热建设项目初步设计的批复》（张住建发〔2024〕143号）。
-------------	---

评价方法	<p>本次绩效评价采用定量与定性相结合，审阅与自评相结合，对收集的相关基础资料，各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法、公众评判法等，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。</p>
-------------	--

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	86分			评价等级	良		
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	加分	减分	合计
	得分率	100%	96%	93%	63%			86%

五、存在的问题

1. 竣工验收不规范：
 - ①张家川县张家川镇备用水源井保障项目竣工验收自查工作报告中，无各验收单位签字盖章。
 - ②张家川县张家川镇备用水源井保障项目竣工验收自查工作报告中，工程验收日期与中标通知书及合同开工竣工日期不符。
2. 缺乏管护机制：项目建成后，均未建立资产运营管护制度，运营管护主体不明确，导致监督和反馈机制不健全，出现问题不能及时发现和解决，影响整体绩效。

六、有关意见建议

1. 规范验收程序：工程竣工验收程序的规范化和严谨化是工程项目建设安全的必然要求。建设单位及施工单位应充分认识到工程竣工验收的重要性，严格按照工程竣工验收程序进行操作，确保工程质量和合法合规运营，相关单位要认真落实验收工作，加大监管力度，避免验收工作流于形式。验收表的格式尽量采用制式、规范的，保证验收的完整性、合规性。

2. 建立管护机制：按照“专人管理、快速维修、及时抽取、科学利用”的原则，明确部门职责，成立管理队伍，健全管理网络，把维护管理与抽取利用相结合，着眼于常态管理，建立全覆盖、精细化、常态化的管理制度。

七、其他需要说明的问题

<p>报告质量评估</p>	<p>根据《甘肃省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理实施细则》要求，我们按照“谁委托、谁考评”的原则，组织专家团队对《张家川县张家川镇备用水源井保障项目绩效评价报告》质量评估打分，等级为“良”。</p>
<p>实地调研掠影</p>	
<p>主评人</p>	<p>刘立明 资产评估师 史海燕 注册会计师 资产评估师</p>

八、评价指标体系

一级指标	二级指标
<p>决策（16分）</p>	<p>项目立项（10分）</p>
	<p>资金落实（6分）</p>
<p>过程（24分）</p>	<p>项目管理（12分）</p>
	<p>财务管理（12分）</p>
<p>产出（30分）</p>	<p>项目产出（30分）</p>
<p>效益（30分）</p>	<p>项目效益（30分）</p>