

张家川县中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金项目支出绩效评价报告

委托单位：张家川县财政局

项目单位：张家川县文体广电和旅游局

评价单位：甘肃普乔立会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2024年9月9日



张家川县中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金项目支出绩效评价报告摘要

我们接受张家川县财政局委托，甘肃普乔立会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 7 月对张家川县中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目开展绩效评价，评价情况如下。

一、项目基本情况

为响应党的十九大报告中提出的“加快推进体育强国建设”，贯彻落实习近平总书记明确要求要“精心谋划，狠抓落实，不断开创我国体育事业发展新局面，加快把我国建设成为体育强国”的重要指示。甘肃省体育局根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》精神和要求，实施 2023 年中央集中彩票公益金支持全民健身场地设施项目。

二、项目绩效目标

张家川县文体广电和旅游局负责实施了张家川县胡川镇国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场和张家川县平安乡群众滑冰场两个项目。其中：

多功能运动场、笼式足篮排球类运动场项目批复资金 100 万元，建设内容为铺设草坪 720 m²、硅 PU1572 m²、足球场围网 1016 m²、健身路径 1 套，篮球架 1 幅等；

群众滑冰场项目批复资金 25 万元，建设内容为铺设仿真冰板 300.44 m²、冰球场围网 70.2 m²、路灯 4 盏。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年 3 月 7 日，125 万元项目资金足额到位，资金性质为省级专项资金，

资金到位率 100%。截至评价日项目资金实际支出 116.21915 万元，其中多功能运动场、足篮排笼式球类场动场项目支出 96.21915 万元；群众滑冰场项目支出 20 万元，资金使用率 92.98%。

按照绩效评价工作方案，评价工作组根据项目实施管理及完成情况，对照评分标准，根据财政部预算司《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）规定，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。四个档次评等级。对绩效评价指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 95.50 分，评定等级为优，具体结果如下：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	28	27.5	98.21%
产出	30	30	100%
效益	30	26	86.67%
合计	100	95.50	95.50 %

四、存在的问题

资金支付未完全按合同约定完成：张家川县平安乡群众滑冰场项目已完工验收，合同金额为 247202.00 元，合同约定验收合格后付合同价 80%，待项目审计后，安审计结果支付尾款，审计后金额 245700.00 元，同时预留 5%的质保金，但实际付款金 200000.00 元，剩余款项尚未支付。

五、有关建议

（1）尽快按合同约定内容付清张家川县平安乡群众滑冰场项目尾款

张家川县平安乡群众滑冰场项目合同约定验收合格后付合同价 80%，待项目审计后支付尾款，同时预留 5%项目保证金，实际付款金额为 20 万元，未支付其余尾款。

(2) 完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理

项目单位应根据设计方案、施工计划安排（包括但不限于施工方的时间进度计划，监理方的外部监督计划，项目内控管理的进度计划等），明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，如年度预算执行率、前期准备执行有效性、分部工程完成率、开竣工及时性、验收合格率等，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

(3) 加大宣传力度，推动体育场地惠及民众

思想是行动的先导，全民健身理念是推动全民健身的思想基础。县文体广电和旅游局应联合村委会加大宣传力度，扩大宣传范围，调动社会群众运动健身积极性，引导群众科学认识与广泛参与全民健身，推动全民健身公共服务体系覆盖全民、服务全民、造福全民。

甘肃普乔立会计师事务所（普通合伙）

2024年9月9日



一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目背景及主要实施内容

为构建甘肃省更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身健康需求，甘肃省体育局根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》（甘财科[2022]76 号）精神和要求，实施 2023 年中央集中彩票公益金支持全民健身场地设施项目。该项目旨在通过建设和完善各类全民健身场地设施，推动体育公园等全民健身场地设施建设，加强组织实施，为人民群众提供更多优质的健身场所和设施，促进全民健身事业的发展。同时，项目注重向革命老区、民族地区、边疆地区、易地扶贫搬迁安置点适当倾斜，以促进这些地区的体育发展和社会进步。

张家川县文体广电和旅游局负责实施了张家川县胡川镇国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场和张家川县平安乡群众滑冰场两个项目。其中：

多功能运动场、笼式足篮排球类运动场项目批复资金 100 万元，建设内容为铺设草坪 720 m²、硅 PU1572 m²、足球场围网 1016 m²、健身路径 1 套，篮球架 1 幅等；

群众滑冰场项目批复资金 25 万元，建设内容为铺设仿真冰板 300.44 m²、冰球场围网 70.2 m²、路灯 4 盏。

（2）资金投入和使用情况

2023 年 3 月 7 日，125 万元项目资金足额到位，资金性质为省级专项资金，资金下达文号甘财科[2022]76 号，资金到位率 100%。截至评价日项目资金实际支出 116.21915 万元，其中多功能运动场、足篮排笼式球类运动场项目支出 96.21915 万元；群众滑冰场项目支出 20 万元，资金使用率 92.98%，详见下表：

财政项目支出绩效评价报告

序号	日期	项目	预算拨入额 (元)	目前项目支出 额(元)	施工方
1	2023. 3. 7	财政拨款	1250000.00		
2	2023. 7. 5	2023 年多功能运动场足篮 排项目		297585.00	兰州光远商贸有 限责任公司
3	2023. 7. 26	2023 年多功能运动场足篮 排项目		664606.50	兰州光远商贸有 限责任公司
4	2023. 12. 01	2023 年群众滑冰场项目		200000.00	张家川回族自治 县新创意商贸有 限公司
合计			1250000.00	1162191.50	
资金使用率=1162191.50/1250000=92.98%					

(二) 项目绩效目标

通过项目的实施，提高了群众精神文化素质，满足了广大人民群众의 体育健身需求。

二、综合评价情况及评价结论

2023 年 3 月 7 日，125 万元项目资金足额到位，资金性质为省级专项资金，资金到位率 100%。截至评价日项目资金实际支出 116.21915 万元，其中多功能运动场、足篮排笼式球类场动场项目支出 96.21915 万元；群众滑冰场项目支出 20 万元，资金使用率 92.98%。

按照绩效评价工作方案，评价工作组根据项目实施管理及完成情况，对照评分标准，根据财政部预算司《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）规定，总分设置总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。四个档次评等级。对绩效评价指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 95.50 分，评定等级为优，具体结果如下：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	28	27.5	98.21%
产出	30	30	100%
效益	30	26	86.67%
合计	100	95.50	95.50 %

三、产出及效益指标分析

（一）产出情况分析评价

1. 产出数量（工程完成率）

多功能运动场、足篮排笼式球类走动场项目已于 2023 年 7 月 5 日竣工；滑冰场项目已于 2023 年 11 月 9 日竣工；项目全部按时完工。

2. 产出质量（验收合格率）

多功能运动场、足篮排笼式球类走动场项目已于 2023 年 7 月 7 日组织验收，检查评定“合格”；滑冰场项目已于 2023 年 11 月 23 日组织验收，检查评定“合格”。

3. 产出时效

（1）年度目标任务实施进度及时率

项目已于 2023 年 12 月前完工验收，项目实施及时完成。

（2）建设工程投入使用率

多功能运动场、足篮排笼式球类走动场项目已于 2023 年 7 月 7 日移交上川村委会使用；滑冰场项目已于 2023 年 11 月 23 日移交平安乡村村委会使用。

（二）效益情况分析评价

1. 实施效益

（1）精神状态饱满程度

项目的实施提高了群众精神文化素质，满足了广大人民群众的运动健身需求，精神状态饱满程度较显著。

（2）可持续影响

健身场地全年免费开放，改善了当地体育基础设施，提升了体育资源使用率。可持续影响较显著。

2. 项目效益（满意度）

我们设置了《张家川县中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目（群众滑冰场、多功能运动场、笼式足篮排球类运动场）满意度问卷调查问卷》

序号	问题内容	选项内容	标准分值
1	1. 请问您是否支持该工程项目的建设？	非常支持	10
		支持	8
		中立	6
		反对	4
		非常反对	2
2	您对公共健身场地的满意度为？	很满意	10
		满意	8
		一般	6
		不满意	4
		很不满意	2
3	您认为本项目实施后对于提升周边群众体育锻炼有何作用？	非常重要	10
		重要	8
		一般	6
		不重要	4
		完全不重要	2
4	该项目的实施是否增强了您的居住幸福感？	明显增强	10
		稍微增强	8
		无感觉	6
		稍微减弱	4
		明显减弱	2
5	您认为本项目实施对于不断提升体育锻炼水平的持续影响程度？	非常显著	10
		显著	8
		一般	6
		不显著	4
		非常不显著	2
6	您认为本项目实施后对周边体育场地条件改善程度？	非常显著	10
		显著	8
		一般	6
		不显著	4
		非常不显著	2
7	请问您对本建设工程施工进度方面是否满意？	很满意	10
		满意	8
		一般	6
		不满意	4
		很不满意	2
8	您认为本项目实施后运动场地的使用频率是否增加？	非常显著	10

财政项目支出绩效评价报告

		显著	8
		一般	6
		不显著	4
		非常不显著	2
9	您认为本项目实施后是否能降低群众在在运动中的安全隐患?	明显降低	10
		一般降低	8
		无变化	6
		不显著	4
		非常不显著	2
10	您认为本项目是否能满足广大群众多样化、个性化的运动需求?	非常显著	10
		显著	8
		一般	6
		不显著	4
		非常不显著	2
		总分	100

满意度问卷调查统计结果

问卷份数	30
总计分值	2770
平均分	92.33

公众满意度问卷调查绩效评价评分标准：100-90 分得 10 分；89-80 得 8 分；79-70 得 6 分；69-60 得 4 分；60 以下得 2 分。

下发 30 份满意度调查，总得分 2770 分，平均得分 92.33 分。

四、存在的问题

资金支付未完全按合同约定完成：张家川县平安乡群众滑冰场项目已完工验收，合同金额为 247202.00 元，合同约定验收合格后付合同价 80%，待项目审计后，安审计结果支付尾款，审计后金额 245700.00 元，同时预留 5%的质保金，但实际付款金 200000.00 元，剩余款项尚未支付。

五、有关建议

(1) 尽快按合同约定内容付清张家川县平安乡群众滑冰场项目尾款

张家川县平安乡群众滑冰场项目合同约定验收合格后付合同价 80%，待项目审计后支付尾款，同时预留 5%项目保证金，实际付款金额为 20 万元，未支付其余尾款。

(2) 完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理

项目单位应根据设计方案、施工计划安排（包括但不限于施工方的时间进度计划，监理方的外部监督计划，项目内控管理的进度计划等），明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，如年度预算执行率、前期准备执行有效性、分部工程完成率、开竣工及时性、验收合格率等，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

(3) 加大宣传力度，推动体育场地惠及民众

思想是行动的先导，全民健身理念是推动全民健身的思想基础。县文体广电和旅游局应联合村委会加大宣传力度，扩大宣传范围，调动社会群众运动健身积极性，引导群众科学认识与广泛参与全民健身，推动全民健身公共服务体系覆盖全民、服务全民、造福全民。

甘肃普乔立会计师事务所（普通合伙）

2024年9月9日

